

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

เลขที่ ๔๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญ
อุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งฯ ที่
๗๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓
หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุภักดิ์ ชื่นใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ. ๐๐๑๒๑๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อม
ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบริมลำเหมืองจำแลง ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๔๘,๕๕๖.๐๒ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพัน
เก้าร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๕

ข้อ ๒. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุติ
กลาง ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภักดิ์ ชื่นใจดี)



ปรับร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ ๐

ข้อ ๓. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๓๔๘,๕๕๖.๐๒ บาท (สิบแปด ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๓๔๘,๕๕๖.๐๒ บาท (สิบแปด ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินนและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้น

จรรยา

- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินซูด งานทรายถมบดอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม ดำเร็จรูป ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาคะแวง เหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้ง Guard Rail งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัทรี ชื่นใจดี)



- งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชีบริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขที่บัญชี ๕๒๐๖๐๓๕๘๕๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๗๒๐,๕๗๐.๑๕ บาท (สิบแปด ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๗๒๐,๕๗๐.๑๕ บาท (สิบแปด ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้น

จราจร

- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินซุด งานทรายถมบดอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้ง Guard Rail งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุภักดิ์ ชื่นใจดี)



พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชีบริษัท เชียงใหม่มิโซะ จำกัด เลขที่บัญชี ๕๒๐๖๐๓๕๙๕๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๖,๙๗๒.๓๕ บาท (สี่หมื่นหกพัน แปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่า จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกละสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๐.๐๐ และจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกละสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อ

(ลงชื่อ).....5๐๔.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....2๕.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัทวิ ชื่นใจดี)



ตกลงแนบท้ายสัญญา

๔.๑ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ แผ่น

๔.๒ สำเนารายการประมาณราคาปริมาณงานลด - งานเพิ่ม

จำนวน ๑ แผ่น

๔.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๑ แผ่น

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



(ลงชื่อ)

๕๕

ผู้ว่าจ้าง

(นายวิรัช บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)

๒๕

ผู้รับจ้าง

(นายสุภักดิ์ ชื่นใจดี)

(ลงชื่อ)

๑๑-๒๗

พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)

๑๑

พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการพบประเด็นข้อบกพร่อง/ข้อตรวจพบว่า ความสูงของกำแพงกันดินไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จำนวน ๒๒ จุด (คิดเป็นปริมาณกำแพงกันดินที่หายไป จำนวน ๔.๖๓ ลบ.ม.) และความสูงของกำแพงกันดินดังกล่าวเป็นการปรับลดตามทางเข้า - ออก บ้านของผู้อยู่อาศัยในบริเวณโครงการ ซึ่งทางเข้า - ออกนี้ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เสนอเห็นควรปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง เป็นดังนี้

- ปรับลดค่างาน จำนวนเงิน ๒๘,๓๘๕.๘๖บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๘,๗๒๐.๕๗๐.๑๕ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจำแี้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๐๔/๒๕๖๕	๑๘,๗๒๐,๕๗๐.๑๕			๑๘,๗๒๐,๕๗๐.๑๕

(ลงชื่อ).....
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....
(นายสุภักดิ์ ชื่นใจดี)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจำแล่ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ปริมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง

บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด
สำนักงานเลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทร. ๐๙๘-๐๖๘๘๘๑๙, ๐๕๓-๑๔๖๑๔๗

ระยะเวลาเริ่มต้น : วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รวมระยะเวลาก่อสร้าง : ๑๕๐ วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ : ๑๙,๒๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลาง : ๑๘,๙๔๑,๔๕๘.๖๑ บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง : ๑๘,๗๒๐,๕๗๐.๑๕ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

๑. นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ประธานกรรมการ
	รักษาการในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	
๒. นายพิทักษ์ อ่อนน้อม	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายสุกิจ ปินตาสุข	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

๑. นายภุชพงค์ เกียรติอนันต์	วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายสมชาย มณีชัย	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวธนภรณ์ ชุมภูพงค์	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	ผู้ควบคุมงาน

“ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินเงินภาษีอากรของประชาชน”

หมายเหตุ ๑. ให้จัดทำป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยใช้วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง

๒. ให้ติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการ

๓. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัทวิ ชื่นใจดี)


ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

รายการประมาณราคาปริมาณงานลด-งานเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเลียบลำเหมืองจำแई ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองจำ อำเภอมือ่งลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × F	ราคา	หมายเหตุ
๑	ปริมาณงานลดเนื่องจากการลดความสูงกึ่งทางกันดิน								
	๑. เหล็กกลม ขนาด ๑๒ มม.	๖๘๕.๕๐	กก.	๒๖.๖๘	๑๘,๒๘๖.๕๖	๑.๒๓๘๔	๓๓.๐๔	๒๒,๖๔๕.๘๖	
	๒. ไม้แบบ	๕๖.๓๐	ตร.ม	๔๓.๙๕	๒,๐๓๔.๘๘	๑.๒๓๘๔	๕๔.๔๓	๒,๕๑๙.๘๘	
	๓. คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๕๐ ksc. Cube)	๔.๖๓	ลบ.ม.	๑,๕๗๐.๐๘	๗,๒๖๘.๕๒	๑.๒๓๘๔	๑,๘๙๕.๕๖	๘,๐๖๔.๐๘	
๒	ปริมาณงานเพิ่มเนื่องจากการเพิ่มความยาวกึ่งทางกันดิน								
	๑. งานกำแพงกันดิน	๒.๐๐	ม.	๒,๓๓๔.๗๓	๔,๖๖๙.๔๖	๑.๒๓๘๔	๒,๘๘๙.๓๓	๕,๕๕๘.๗๙	
รวม								๒๘,๓๘๕.๘๘	บาท

คิดเป็นเงิน ๒๘,๓๘๕.๘๘ บาท
ดังนั้นต้องหักเงินคืนแก่ทางราชการ ๒๘,๓๘๕.๘๘ บาท
สองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์


 (นายวิชัย บุญอุดมพร)

 นายสุกัควี ชินใจดี
 11-๖/1
 นางสาวเกียรตินิ สุริยะ
 นางสาวอุบลพร มะโนกิจ



(ลงชื่อ)..... หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
 (นายฤชณพารักษ์ เกียรติอนันต์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
 (นายสมชาย มณีชัย)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 (ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
 (นางสาวกมลวรรณ ขุนภูพาศ์)